

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно — коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год

	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2020 год				Объем финансирования Факт за 2020 год				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Результат выполнения / причины не выполнения	Исполнение , %			
		Всего	В том числе:			Всего	В том числе:			Всего	В том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		
1	Ремонт муниципального жилого фонда	310,0			310,0		230,0			230,0		230,0			230,0		Выполнено	74,2
2	Мероприятия по ремонту и строительству систем теплоснабжения	2135,5		1460,0	675,5		2003,7		1445,4	558,3		2003,7		1445,4	558,3		Выполнено	93,8
3	Мероприятия по газификации населенных пунктов Толмачевского городского поселения	653,9		365,5	288,4		653,9		365,5	288,4		653,9		365,5	288,4		Выполнено	100
4	Прочие мероприятия	100,0			100,0		71,3			71,3		71,3			71,3		Выполнено	71,3
	Всего	6828,1		3709,0	3119,1		6171,0		3690,4	2480,6		6171,0		3690,4	2480,6			84,8

Ответственный исполнитель :
Ведущий специалист
сектора ЖКХ, транспорта, благоустройства и молодёжной политики администрации

О. В. Проценко