

**Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие части территории Толмачёвского городского поселения»
за 2020 год**

1	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования План на 2020 год					Объем финансирования Факт за 2020 год					Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.					Результат выполнения / причины не выполнения	Исполнение, %
		Всего	В том числе:				Всего	В том числе:				Всего	В том числе:					
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Благоустройство общественной территории ул. Прохорова (асфальтирование, устройство контейнерной площадки, озеленение), г.п. Толмачево	949,7		854,7	95,0		949,7		854,7	95,0		949,7		854,7	95,0		выполнено	100
2	Ремонт автомобильной дороги в пос. Балтиец	342,4		308,2	34,2		342,4		308,2	34,2		342,4		308,2	34,2		выполнено	100
3	Устройство контейнерных площадок на территории: поселков Плоское и Балтиец, Дом отдыха "Живой ручей", деревень: Долговка, Ветчины, Баньково, Гобжицы, Островенка, Заозерье, Новые Крупели, Жельцы	873,2		785,9	87,3		873,2		785,9	87,3		873,2		785,9	87,3		выполнено	100
	Всего	2165,3		1948,8	216,5		2165,3		1948,8	216,5		2165,3		1948,8	216,5			100

Ответственный исполнитель :
Заместитель главы администрации

М. В. Байкова